

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称: 琼州海峡客滚运输应急保障基地项目

建 设 地 点: 湛江市徐闻县

验 收 单 位: 广东徐闻港航控股有限公司

2026 年 5 月 27 日

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称: 琼州海峡客滚运输应急保障基地项目

建 设 地 点: 湛江市徐闻县

验 收 单 位: 广东徐闻港航控股有限公司

2026 年 5 月 27 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	琼州海峡客滚运输应急保障基地项目	行业类别	建设生产类项目
主管部门 (或主要投资方)	广东徐闻港航控股有限公司	项目性质	改建
水土保持方案批复机关、文号及时间	2022 年 6 月 29 日徐闻县水务局以“徐水〔2022〕229 号”文对该项目水土保持方案审批准予行政许可。		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	无		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	无		
项目建设起止时间	2023 年 4 月至 2025 年 7 月		
水土保持方案编制单位	广东环晟水利环境科技有限公司		
水土保持设计单位	广东省航运规划设计院有限公司		
水土保持监测单位	无		
水土保持施工单位	中国水产广州建港工程有限公司		
水土保持监理单位	广州海建工程咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	湛江汇盈建筑工程有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保(2017)365号)、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)的通知》(办水保(2018)133号)及有关规定,2026年5月27日,广东徐闻港航控股有限公司在湛江市徐闻县主持召开了琼州海峡客滚运输应急保障基地项目水土保持设施验收会,参加会议的有广东环晟水利环境科技有限公司、湛江汇盈建筑工程有限公司、广州海建工程咨询有限公司、广东省航运规划设计院有限公司、中国水产广州建港工程有限公司等单位的代表和特邀专家一位,会议成立了验收组。

会前,验收组实地查看了本工程水土保持设施实施与运行情况,查阅了有关技术资料、档案;会上,听取了建设单位关于水土保持方案实施情况、水土保持设施验收报告编制单位的工作汇报以及方案编制单位、施工单位的补充说明。在验收报告、监理报告均认为该项目水土保持设施基本按照批复的水土保持方案实施完成,质量总体合格,符合国家和地方的有关技术标准,同意验收的基础上,经质询、答疑和讨论,形成验收意见如下:

(一)项目概况

琼州海峡客滚运输应急保障基地项目位于雷州半岛南端的现有海安港作业区。本项目属于新建建设类项目,总用地面积为3.891hm²,本项目拟利用海安作业区现状滚装码头进行改造,利用岸线总长度380m,建设露天水平修理船台2座(可设置5000吨级修船工位4个),接驳用浮船坞1艘(浮船坞满足5000吨级及以下船舶的上墩下水的作业要求)。本项目挖填土方总量为29.56万m³,其中挖方总量为28.28万m³,填方总量为1.28万m³,弃方数量为27万m³,无借方,弃方用于湛江徐闻港区南山作业去客货滚装码头工程后续建设的填土使用。项目已于2023年4月开工,于2025年7月完工。

(二)水土保持方案批复情况(含变更)

2022年6月29日徐闻县水务局以“徐水(2022)229号”文对该项目水土保持方案审批准予行政许可。项目建设期间,水土保持方案无重大变更情况

批复主要内容:

1、基本同意建设期水土流失防治责任范围为3.891公顷。

2、同意水土流失防治执行建设类项目一级防治标准。

3、同意水土流失防治目标为：水土流失总治理度 98%,表土保护率 0%,土壤流失控制比 1.0,渣土防护率 98%,林草植被恢复率 0%,林草覆盖率 0%。

4、基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

5、同意建设期水土保持补偿费为 2.3346 万元。根据《广东省发展改革委广东省财政厅关于扩大部分涉企行政事业性收费免征对象范围的通知》(粤发改价格函(2019) 649 号)规定,该项目免征省级收入水土保持补偿费 2.10114 万元,征收省级代收上缴中央的水土保持补偿费 0.23346 万元。

本次项目验收范围内,方案设计的水土保持防治措施有:工程措施:排水沟 144m。临时措施:排水沟 607m,沉砂池 17 座,土袋拦挡 500m。

(三) 项目水土保持初步设计、施工图设计情况

本项目为企业投资项目,根据《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令 第 673 号)规定,可不再进行初步设计审查。设计单位广东省建筑设计研究院集团股份有限公司负责完成了《琼州海峡客滚运输应急保障基地项目初步设计》工作,初步设计中包含水土保持相关内容。

(四) 水土保持监测情况

粤琼州海峡客滚运输应急保障基地项目已于 2023 年 4 月开工,于 2025 年 7 月完工。根据《广东省水土保持条例》第三十一条:

挖填土石方总量五十万立方米以上或者征占地面积五十公顷以上的生产建设项目,生产建设单位应当自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。监测情况应当按照规定报所在地水行政主管部门和水土保持方案审批机关。前款规定以外的生产建设项目,鼓励生产建设单位自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。琼州海峡客滚运输应急保障基地项目征占地面积少于 50hm²,挖填土石方总量少于 50 万 m³,实际未实施水土保持监测。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

2026 年 3 月,广东徐闻港航控股有限公司委托湛江汇盈建筑工程有限公司开展水土保持设施验收报告编制工作,提交了《琼州海峡客滚运输应急保障基地项目水土保持设施验收报告》参照《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)》条款 4.8,本项目不存在该条款所列的情况,响应如下:

a)本项目已按照水保法律法规要求编制水土保持方案报告书，并于 2022 年 6 月 29 日徐闻县水务局以“徐水〔2022〕229 号”文对该项目水土保持方案审批准予行政许可。本次验收范围在批复的水土流失防治责任范围内，不涉及重大变更。

b)本项目不属于挖填土石方总量五十万立方米以上或者征占地面积五十公顷以上的生产建设项目，未实施水土保持监测；

c)本项目水土保持监理已纳入主体工程监理。本项目工程监理由广州海建工程咨询有限公司负责，水土保持监理已包含在内；

d)根据对项目的前期调查，本项目已于 2023 年 4 月开工，本项目挖填土方总量为 29.56 万 m³，其中挖方总量为 28.28 万 m³，填方总量为 1.28 万 m³，弃方数量为 27 万 m³，无借方，弃方用于湛江徐闻港区南山作业去客货滚装码头工程后续建设的填土使用。

e)本项目水土保持措施体系、等级和标准已按经批准的水土保持方案要求落实。

f)本项目不涉及重要防护对象，经调查本项目建设过程未出现重大水土流失事件。

g)本项目水土保持补偿费已依法足额缴纳。

2026 年 5 月 27 日，广东徐闻港航控股有限公司主持召开了琼州海峡客滚运输应急保障基地项目水土保持设施竣工验收会议。参与建设的各方单位以及特邀专家一致认为该项目水土保持措施布局较合理，水土保持设施施工质量达到设计标准的要求，水土流失防治指标分别为水土流失治理度为 98%，水土流失控制比为 1.0，渣土防护率为 98%。工程质量总体评价为优良，发挥了水土保持功能，水土流失防治效果明显。

（六）验收结论

本项目实施过程中认真落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，不存在水土流失较为敏感的区域，符合水土保持要求。除此以外各项水土流失防治指标均达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意本项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

水土保持设施的管理养护工作，由相关管理部门具体牵头承办。试运行期的管护由施工单位承担至竣工验收，工程竣工后由建设单位负责运行管理。对水土保持

工程及植物措施出现的局部损坏进行修复、加固，对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的功能。

三、验收组成员签字表

验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	卢天成	广东徐闻港航控股有限公司	业务主任	卢天成	建设单位
成 员	陈士银	广东海洋大学	教授	陈士银	特邀专家
	陈振华	中国水产广州建港工程有限公司	项目负责人	陈振华	施工单位
	陈少聪	广东省航运规划设计院有限公司	设计负责人	陈少聪	主体设计单位
	梁伟鹏	广州海建工程咨询有限公司	总监	梁伟鹏	监理单位
	王晓玲	广东环晟水利环境科技有限公司	主管	王晓玲	水土保持方案编制单位
	柯万水	湛江汇盈建筑工程有限公司	技术员	柯万水	验收报告编制单位

四、会议签到表

四、会议签到表

姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
卢天成	广东徐闻港航控股有限公司	业务主任	卢天成	建设单位
陈士银	广东海洋大学	教授	陈士银	特邀专家
陈振华	中国水产广州建港工程有限公司	项目负责人	陈振华	施工单位
陈少聪	广东省航运规划设计院有限公司	设计负责人	陈少聪	主体设计单位
梁伟鹏	广州海建工程咨询有限公司	总监	梁伟鹏	监理单位
王晓玲	广东环晟水利环境科技有限公司	主管	王晓玲	水土保持方案编制单位
柯万水	湛江汇盈建筑工程有限公司	技术员	柯万水	验收报告编制单位